

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

ที่ ขย ๗๗๗๐๑/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานด้านการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

บัดนี้ การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๑ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

เฉลิมวิทย์

(นายเฉลิมวิทย์ ภัทรบุญญากุล)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ ตั้งพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัด อบต.

โดย พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ วัฒนศิริวัฒน์
ปลัด อบต. ลำบัวแดง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแสง ชุมฉิมพลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

๒๕ เม.ย. ๖๕

ความเห็นของ นายก อบต.

(นายอาทิตย์ ศรีบุตวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ทำการ อบต.	สำนักปลัด	๓๘,๐๐๐	-	๓๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ ที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง	สำนักปลัด	๘๑,๐๐๐	-	-	๘๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภา อบต.ถ้ำวัวแดง	สำนักปลัด	๑๕๕,๐๐๐	-	-	๑๕๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์(บ.นาง แต่น,นางแก้ว) หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยคลองนา	กองช่าง	๗๕,๐๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๒	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๔	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๕	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	-	-	๔๗๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๕	กองช่าง	๔๗๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๖	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๖	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๗	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๘	กองช่าง	๑๕๖,๐๐๐	-	-	๑๕๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘	อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. ๑๒	กองช่าง	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๑๓๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ร้านค้า – ทางเข้าวัด) ม. ๑ บ้านบุสีเสียด	กองช่าง	๑๕๓,๐๐๐	-	๑๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าบ้านกำนันสังวาล – ท้ายหมู่บ้าน) ม. ๑ บ้านบุสีเสียด	กองช่าง	๒๔๗,๐๐๐	-	๒๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบางช่วงบางตอน พร้อมปรับเกรดตลอดสาย ม.๒ บ้านโนนถาวร	กองช่าง	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๕๑,๕๐๐	๓๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการขุดลอกคลองยางเตี้ยตอนบน ม.๒ บ้านโนนถาวร	กองช่าง	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากเส้นเดิม) ม.๓ บ้านโนนเตาไห	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปวัดป่า ม.๔ โนนลาน	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบางช่วงบางตอนพร้อมปรับเกรดตลอดสาย (สายนางจันยา ปัญญาวัน) ม.๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ	กองช่าง	๑๘๑,๐๐๐	-	๑๕๕,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบางช่วงบางตอนพร้อมปรับเกรดตลอดสาย (สายเงินน้อยเสาปูน) ม.๕ บ้านบำเหน็จสุวรรณ	กองช่าง	๑๑๙,๐๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านแม่ประกาย ม.๖ บ้านหนองหอยปิงสามัคคี	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างลานออกกำลั๊งกาย ม.๗ บ้านหัวนาคำ	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมระบบขยายเสียง ม.๘ บ้านบ่อทอง	กองช่าง	๗๘,๘๐๐	-	๗๖,๘๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนคันดิน(ลำเจาะ) ม.๘ บ้านบ่อทอง	กองช่าง	๑๖๕,๐๐๐	-	-	๑๖๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านตาตุย ม.๙ บ้านห้วยคลองนา	กองช่าง	๑๗๖,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านตาแหลม บริเวณบ้านนายอาทิตย์ - นายหิน) ม.๙ บ้านห้วยคลองนา	กองช่าง	๑๙๗,๐๐๐	-	๑๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ฝายน้ำล้น) ม.๑๐บ้านภูผาทอง	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายบุญธรรม) ม. ๑๑ บ้านวังทอง	กองช่าง	๒๕๗,๐๐๐	-	๒๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวัดป่าวังทอง ตะวันออกวัด) ม. ๑๑ บ้านวังทอง	กองช่าง	๑๔๔,๐๐๐	-	๑๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สามแยกบ้านครูหนุ่ม) ม. ๑๒ บ้านหนองหอยป่า	กองช่าง	๒๖๕,๐๐๐	-	-	๒๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.	กองการศึกษา	๓๘๒,๗๒๐	-	๑๙๓,๖๗๗	๑๘๙,๐๔๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.	กองการศึกษา	๙๔๖,๖๘๐	-	๒๓๔,๔๒๓	๗๑๒,๒๕๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๓	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ.	กองการ ศึกษา	๑,๙๗๓,๙๒๐	-	๑,๐๐๐,๐๙๑	๙๗๓,๘๒๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	สนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ.	กองการ ศึกษา	๓,๙๘๕,๘๐๐	-	๒๓๔,๔๒๓	๑,๙๘๘,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการ ศึกษา	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.	กองการ ศึกษา	๓๑๒,๘๐๐	-	-	๓๑๒,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	กองการ ศึกษา	๒๐๗,๙๒๐	-	-	๒๐๗,๙๒๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้	กองการ ศึกษา	๓๐,๐๐	-	-	๓๐,๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษา ด้านต่างๆ	กองการ ศึกษา	๓๐,๐๐	-	-	๓๐,๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.	กองการ ศึกษา	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนภายใน ตำบลเพื่อดำเนินโครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่	กองการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนภายใน ตำบลเพื่อดำเนินโครงการ กีฬาศูนย์พัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่	กองการ ศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	กองการ ศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
	โครงการแข่งขันกีฬา เทิดไท้องค์ราชัน	กองการ ศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการประเพณีแห่ กระฐ่อออกพรรษา	กองการ ศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการงานประเพณีและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น	กองการ ศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการอุดหนุนงาน ประเพณีบุญกระฐ่อ ออกพรรษา	กองการ ศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองการ สาขาฯ	๑๓,๕๕๐	-	-	๑๓,๕๕๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	กองการ สาขาฯ	๕๖,๔๐๐	-	-	๕๖,๔๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริฯ	กองการ สาขาฯ	๒๔๐,๐๐๐	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการจัดทำหมันสุนัข และแมว	กองการ สาขาฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาและซ่อมแซม บำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน	กองการ สาขาฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด - ๑๙	กองการ สาขาฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ	กองการ สวัสดิการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวัน สตรีสากล	กองการ สวัสดิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	โครงการตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ หนึ่งโครงการ (ตั้งจุด ตรวจเทศกาลปีใหม่)
๒	โครงการบริหารจัดการ หน่วยกู้ชีพ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการ	๖๖,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนิน การ
๒	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ	๑,๒๒๗๓, ๖๐๐	-	-		อยู่ระหว่างดำเนิน การ
๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ	๔,๖๓๖,๘๐๐	-	-		อยู่ระหว่างดำเนิน การ
๔	เงินสมทบกองทุนสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กอง สวัสดิการ	๒๐๐,๐๐๐	-	-		ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๕๙๓,๔๖๘	๖๖,๕๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ ของทางราชการ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนิน การ
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ระดับอำเภอ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาป่าชุมชน ตำบลถ้ำวัวแดง	กองส่งเสริม การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน ๗๐ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๐

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๑

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙