



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

	หน้า
บทบทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑	
คำนำ	๓
ส่วนที่ ๒	
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	๔
พันธกิจ	๔
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๕
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๖
ส่วนที่ ๓	
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๗
ส่วนที่ ๔	
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๒
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๕๓
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ	๕๓

บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้านควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ / กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ / กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ธรรมชาติสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา นำภูมิปัญญาไทย ใฝ่ใจศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

๒. พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๕. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาดสรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๑๐. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๑๑. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๑๒. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๓. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๔. การท่องเที่ยว /การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑๕. การผังเมือง
๑๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
๒. การรักษาความสะอาดและการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. คุ้มครอง ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการสาธารณสุข
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๙. ให้มีตลาด และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๐. การท่องเที่ยว/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุสีเสียด - บ้านโนนมะค่า (ถนนเชื่อมระหว่าง ต.ถ้ำวัวแดง กับ ต.ท่าใหญ่) บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๑๐๔,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโรงสี - บ้าน น.ส.ลำดวน นามวงษา บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๔๓๗,๘๐๐	๓๙๖,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๒๗๙,๗๐๐	๒๕๗,๕๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย นานายคะนอง - นานายวิทย์ บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๒๑,๖๐๐	๑๙,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านคุ้มคลองพัฒนา บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๒๘๖,๕๐๐	๒๕๘,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้าน จากสี่แยกบ้าน ผู้ใหญ่ ถึงสระน้ำสาธารณะ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๓๓,๕๐๐	๐		✓			ก.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายอ่อนจันทร์ไปเขื่อน อ้อย บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๒๐๐	๐		✓			ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้าน โนนถาวรถึงบ้านนายเพิง ปลื้มวงศ์ บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๓๘๘,๕๐๐	๐		✓			ก.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางลำดวล นามวงษา บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๘๐,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนายนายเต๋ - นานายยศ จำนวน ๒ ช่วง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๓๕๖,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนายนายเพชรพลอย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๓๕๖,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนางกุหลาบ ต้นเนียม ถึง บ้านนายสมบูรณ์ นาจมีน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๔๗๘,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่ นายอุไร - ไร่ นาย ณรงค์ บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๕๒,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การ เกษตร สายไร่ นายโพธิ์ - ไร่ นายแสง จำนวน ๓ ช่วง บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๓๗,๓๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นายชลธิ – ไร่นายสุขชี บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๔๗,๓๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นางมะลิวัลย์ – ไร่นายศักดา บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๘๘,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางพัชรี ปลื้มสุด บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๘๗,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นายเว้า – ไร่นาย แสง บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๔๒,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ จุด บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๔๘๕,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายพนักสำราญ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๓๑๗,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคลองยางเตี้ย บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๓๐๓,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายไปวัดป่าบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๔๗๘,๔๐๐	๐		✓			ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายสนั่น พันธมุย บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๓๗๒,๕๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายสวย บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๒๔๙,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านแม่ปูน เสาวกุล ถึง หน้าวัดศรีสุวรรณ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๔๑๘,๓๐๐	๐		✓			ก.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๘๒,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๔๔๙,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นายอุดม ทองภู - นายนายดำริ บุญชาติ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๕๙,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การ เกษตร สายนายทองดี - นายนาย พัฒนา บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๘๔,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน (บ้านนายกอง ม่วง สีเสียด) บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๔๗๖,๒๐๐	๐		✓			ก.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายดอนปู่ตาไปลำน้ำเจา บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๔๙๒,๕๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กดอนปู่ตา บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๒๘๑,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ เกษตร สายปู่ตา – ลำน้ำเจา บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๖๕,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาายเดช – ฝายน้ำล้นโนนลาน บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๑๘๗,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายคลองนกฟ้า จำนวน ๓ ช่วง บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๒๐๒,๘๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาายมาตร – บ.พ่อไสวจันทราตุน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๑๑๙,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๓ จุด บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๒๒๖,๓๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาายจิตร – ภูคำเป่า บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๓๖๕,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักรอบหมู่บ้าน สายบ้านนายอาจ สีหราช ถึง บ้านช่างโมท บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๑๓๓,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านพ่อจันทร์ ครองตน ถึง บ้านพ่ออาจ สีหราช จำนวน ๒ ช่วง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายคลองคำค้อ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๓๑๑,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนายกันพิต สุขใส ถึง โรงเรียนบ้านบ่อทอง จำนวน ๒ ช่วง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๒๐,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตะเคียน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๖๔,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร นานายสนั่น วานมนตรี จำนวน ๒ ช่วง บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๒๔๕,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๒๓,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขื่อนอ้อย – บ้านโนนคูณ บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๒๖๕,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณฝายคุ่มคลองพัฒนา บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๒๘๓,๕๐๐	๒๗๔,๐๐๐	✓				ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร จำนวน ๒ จุด บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๐	โครงการถมที่สาธารณะคุ่มคลอง พัฒนา บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๑๔,๖๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓				ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนายสง่า หงส์ขาว ถึง บ้านนางสำลี น้อยจุม บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๗๘,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายภูผาทอง - หนองพวง บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๗๖,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๓	โครงการถมดินสระน้ำสาธารณะ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๑,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสว่างภูผาทอง ถึง บ้านนายถวัลย์ กงชัย บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๗,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนายหนูสินธุ์ มุลสนาม ถึง บ้านนายสมัย รัตนันนท์ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๑๔,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่า บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๙๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตรรอบสระปู่ตา พร้อมล้อมรั้ว รอบสระปู่ตา บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๑๗๔,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นายเสนาะ – ไร่นายทองพูน เดชมาลา และแยกไร่ ครูสังข์ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๓๒,๘๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นายประสิทธิ์ ทิต เหนือ – ฝายแม่ไร่ นายบุญมา ครองวงศ์ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๒,๕๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๖๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณนาครุชัย (นอกเขต) บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๘๓,๖๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๒๕,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต จำนวน ๒ จุด บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๘๑,๐๐๐	๐		✓			ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายไร่นายสมศรี หงษ์สาวงค์ - นานางคำหล้า พรมราช บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๑,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนายเที่ยง นิลสิงห์ขรณ์ บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๘๔,๕๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การ เกษตร สายนายสัมฤทธิ์ เพียรการ บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๕,๒๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างถนน ปรับปรุงบำรุง ถนนที่ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกบางช่วงบางตอน พร้อมปรับเกรดตลอดสาย (เส้นบ้าน นายคะนอง - ไร่นายแสง) บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๗๒,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๖๖	๑๗,๖๕๒,๒๐๐	๑,๔๐๙,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ วัดป่าบ้านโนนลาน - ศพด.บ้านโนนลาน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายสะพานเจา บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอย เส้นห้และสายวังตะเคียน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๖๙,๑๐๐	๑๖๙,๑๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการย้ายจุดไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหอยบังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๗,๐๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๑	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองหอยบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๑๓๘,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๒๑	๑,๓๐๓,๘๐๐	๑,๐๒๙,๑๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างฝาย ชุดลอก คู คลอง ซ่อมแซมฝายน้ำล้น
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลองบาง บ้านหนองหอยฝั่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๒๖,๓๐๐	๒๒๔,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างฝายคันดินคลอง หินเพลิง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๒๘,๗๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนคันดิน ห้วยโจด บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๓๗,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๓	๔๙๒,๑๐๐	๒๒๔,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล ชลประทานขนาดเล็ก/ขนาดกลาง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหนองลาน โดยติดตั้งชุดโซลาเซลล์ บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๒๓,๒๐๐	๑๐๑,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปาจุดบ้านนายเฉลิม เพียรจิต บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๖๐๐	๔๐๒,๓๓๓	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จากบิ่มน้ำมันจากประปาข้างอบต. – ร้านอาทิตย์วัสดุก่อสร้างบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๓๒๑,๓๐๐	๒๗๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน คุ่มป่าสัก บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๓๙๔,๙๐๐	๓๒๙,๔๒๔.๕๑	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างระบบประปา บ่อบาดาล ชลประทานขนาดเล็ก/ขนาดกลาง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านพร้อมระบบท่อเมนประปา บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๓๐,๓๐๐	๓๕๑,๖๓๓	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๒๙๔,๑๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๗	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อ การเกษตร บริเวณนายนายสมสิน สะท้านถิ่น บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๑๓๐,๘๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๗	๒,๑๙๔,๒๐๐	๑,๔๕๔,๓๙๐.๕๑							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การพัฒนาระบบการเกษตร

แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตรทฤษฎีใหม่	๕๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี	๓๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม	๒	๘๐,๐๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๔๙๑,๖๐๐	๑๒,๗๘๕,๖๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๒	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๖๓๔,๔๐๐	๔,๕๖๒,๔๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๓	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	๗๑,๕๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๔	สมทบกองทุนสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการประชาชน วันละบาท ตำบลถ้ำวัวแดง	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
รวม	๕	๑๘,๕๑๐,๐๐๐	๑๗,๖๑๙,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการกัญญา เขตชุมชนผู้สูงวัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	โอนตั้ง รายการใหม่
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐ (+) ๕๐,๐๐๐ <u>๒๐๐,๐๐๐</u>	๑๑๘,๕๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	โอนตั้ง รายการใหม่
รวม	๓	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๙,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเด็ก เยาวชน พัฒนาสงเคราะห์คนยากจน,คนพิการและผู้สูงอายุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	๓๐,๐๐๐	๐			✓		มี.ค. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนหรือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	
รวม	๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	๒๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๕	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๘๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาล สงกรานต์และปีใหม่	๘๐,๐๐๐ (-) ๒๐,๐๐๐ <u>๖๐,๐๐๐</u>	๓๖,๙๑๐	✓				ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๔	๑๕๐,๐๐๐	๘๔,๑๕๕							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๖,๔๑๖	๒๘๖,๔๑๖	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการขับเคลื่อนขีปนาวุธ สวมหมวก นิรภัย ใส่ใจกฎจราจร ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๓	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ เรียนรู้	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๖	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๔๐,๐๐๐	๓๖,๐๒๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๗,๙๐๐	๑๒๖,๖๒๑	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๘	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๑,๓๘๐,๓๓๐	๑,๑๗๕,๘๘๖	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรียน	๔,๓๗๐,๘๐๐	๔,๒๖๖,๔๒๔	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล เพื่อ ดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดงทำใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล เพื่อ ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีศูนย์พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดงทำใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๑๑	๖,๔๓๑,๔๔๖	๖,๑๐๒,๒๙๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๖,๐๐๐	๕,๔๙๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการจัดทำหมันสุนัขและแมวใน ตำบลถ้ำวัวแดง	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๔๐	✓				มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๕,๗๘๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อกล.) และ ผู้นำหมู่บ้านตำบลถ้ำวัวแดง	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๐๘๐	✓				ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	โอนตั้ง รายการใหม่
รวม	๖	๗๑๖,๐๐๐	๖๕๕,๘๙๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ -โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา -โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ -โครงการประเพณีวันลอยกระทง -ประเพณีแห่กระฐาบูนออกพรรษา ฯลฯ	๔๔๐,๐๐๐ (-) ๑๗๘,๕๐๐ (+) ๑๐๗,๐๐๐ <u>๓๖๘,๕๐๐</u>	๓๖๔,๙๗๕	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการประเพณีแห่กระฐาบูนออกพรรษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๔๐	✓				ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมธรรมะศึกษาเยาวชน ตำบลถ้ำวัวแดง	๓๐,๐๐๐ (+) ๘,๕๐๐ <u>๓๘,๕๐๐</u>	๓๘,๕๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระฐาบูนออกพรรษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชุมชนศาสนาคริสต์ ตำบลถ้ำวัวแดง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	โอนตั้ง รายการใหม่
รวม	๕	๗๖๗,๐๐๐	๗๖๓,๔๑๕							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทิดไท้ องค์ราชัน	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓				ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภย ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐ (+) ๔๐,๐๐๐ <u>๑๔๐,๐๐๐</u>	๑๔๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง หมู่ที่ ๕ บ้านบ่าเหน็จสุวรรณ	๕,๒๕๙,๐๐๐	๐		✓			ก.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๑	๕,๒๕๙,๐๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นำมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองให้ประชาชนมีจิตสำนึก บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๐๕,๓๒๐	๑๖๐,๙๑๑	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๕,๐๐๐	๒,๙๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	
๓	เงินสำรองจ่าย	๕๐๒,๑๙๔ (+) ๔๐๐,๐๐๐ <u>๙๐๒,๑๙๔</u>	๘๔๕,๔๙๖.๓๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๒๖,๘๐๐ (+) ๓,๒๐๐ <u>๕๓๐,๐๐๐</u>	๕๓๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	
๕	สมทบสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	
รวม	๕	๑,๖๕๗,๕๑๔	๑,๕๓๙,๓๐๗.๓๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นำมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองให้ประชาชนมีจิตสำนึก บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง หรือ การทำประชาพิจารณ์ ประชามติ ต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐ + ๖๐,๐๐๐ <u>๑๑๐,๐๐๐</u>	๑๐๗,๙๖๙.๕๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ปฏิบัติงานของ อบต.ถ้ำวัวแดง	๒๐,๐๐๐	๐			✓		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนฯ ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำวัวแดง	๓๕๐,๐๐๐	๒๓๔,๒๘๐	✓				ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นำมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองให้ประชาชนมีจิตสำนึก บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๔,๗๓๐	✓				ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนตั้ง รายการใหม่
รวม	๕	๖๗๐,๐๐๐	๕๑๖,๙๗๙.๕๐							

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นำมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองให้ประชาชนมีจิตสำนึก บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๓๒,๗๐๐	๑๘๗,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
รวม	๑	๒๓๒,๗๐๐	๑๘๗,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บริเวณร้านค้าชุมชน บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๐		✓			ก.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลา กลางบ้าน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๒๑๔,๔๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหลังเดิม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๒๓๓,๕๐๐	๐			✓		ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๓	๙๔๒,๙๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การพัฒนาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ และการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐	✓				ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องดูดฝุ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	เก้าอี้พับกคอย	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๔	ตู้เก็บเอกสาร	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองคลัง	
รวม	๔	๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานทึบ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานทึบ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	ศ.พ.ด.
๓	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม	๓	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๒	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเลื่อน	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๓	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ผอ.ระดับต้น	๑๕,๐๐๐	๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๓	๑๒,๐๐๐	๗,๗๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเลื่อน	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๓	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔	โต๊ะทำงาน	๕,๐๐๐	๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ผอ.ระดับต้น	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๖	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
รวม	๖	๒๖๑,๔๐๐	๒๔๑,๔๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เรือท้องแบนแบบพลาสติกพร้อม ไม้พาย	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ (กู้ชีพ)	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑,๒๐๖,๕๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	เงินจ่าย ขาดสะสม
รวม	๑	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑,๒๐๖,๕๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพ่นยา	๒,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๒,๐๐๐	๑,๘๐๐							

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องอัดอากาศ	๑๓,๐๐๐	๙,๘๙๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๑๓,๐๐๐	๙,๘๙๐							

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม	๑	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐							

๖. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กล้องถ่ายภาพ	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐							

๗. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	๘,๙๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๙,๕๐๐	๘,๙๐๐							

๘. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องเป่าลม	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐							

๙. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐							

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	เครื่องสำรองไฟ	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	เครื่องพิมพ์	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองคลัง	
รวม	๔	๘๑,๗๐๐	๘๑,๗๐๐							

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม	๓	๗๑,๘๐๐	๗๑,๘๐๐							

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐							

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
รวม	๒	๒๘,๑๐๐	๒๘,๑๐๐							

๑๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	✓				ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐							

๑๑. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๕๐,๐๐๐	๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐							

ส่วนที่ ๔

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวแดง ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๔ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๑

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๕

ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม	๙๗	๒๕	๗	๖๕	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	-	-	๒	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐	๓๔	๑	๕	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔	๙	๑	๔	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑	-	-	-
รวม	๑๕๔	๖๙	๙	๗๖	-

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔ รายการ ไม่ได้ดำเนินการ ๓ รายการ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๒. จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ / กิจกรรม
๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ
๔. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชนจึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
๕. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๒. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสุขสมบัติ และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการ / กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
๕. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ / กิจกรรมที่มากเกินไปของ อบต. ที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่ว่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง