

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้างวัดป่าห้วยคลองนา จำนวน ๒ จุด บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๙๕,๘๐๐	๐	๑๙๕,๘๐๐	✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๕๔,๖๐๐	๐	๑๕๔,๖๐๐	✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๑๖๓,๔๐๐	๐	๑๖๓,๔๐๐	✓			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๑ จุด บ้านหนองหอยบึง หมู่ที่ ๖	๑๓๙,๕๐๐	๐	๑๓๙,๕๐๐	✓			กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายเที่ยงนิลสิงขร – หลังวัดใหม่เจริญธรรมบ้านหนองหอยยังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๒๐,๕๐๐	๐	๓๒๐,๕๐๐	✓			กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งตู้ไฟฟ้าเต็มหยอดเหรียญบ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๒๑๑,๐๐๐	๐	๒๑๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๑๓๕,๗๐๐	๐	๑๓๕,๗๐๐	✓			กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๓ สาย บ้านหัวนาค่า หมู่ที่ ๗	๑๕๑,๔๐๐	๐	๑๕๑,๔๐๐	✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายบ้านนาคำกอง กิ่งสี่เสียดบ้านสี่เสียด หมู่ที่ ๑	๙,๑๐๐	๐	๙,๑๐๐	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายบ้านนางจันทร์ดี หงส์สถาบันหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖	๑๔,๗๐๐	๐	๑๔,๗๐๐	✓			กองช่าง	
รวม	๑๓	๒,๐๙๕,๗๐๐	๐	๒,๐๙๕,๗๐๐	๑๓	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายบ้านโนนเตาไผ่ - บ้านหนองหอยปิงบ้านโนนเตาไผ่ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๘๔.๙๖	๒๑๕.๐๔			✓	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านบ้านเนินสุวรรณ หมู่ที่ ๕ (โอนลด ๓๖,๘๖๖.๖๒ บาท)	๓๐๐,๐๐๐-๓๖,๘๖๖.๖๒๒๖๓,๑๓๓.๓๘	๒๕๒,๘๗๖.๓๑	๑๐,๒๕๗.๐๗			✓	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ (โอนเพิ่ม ๑๖,๘๖๗.๖๖ บาท)	๓๐๐,๐๐๐+๑๖,๘๖๗.๖๖๓๑๖,๘๖๗.๖๖	๓๑๖,๘๖๗.๖๖	๐			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖ (โอนสัด ๑๘๘,๓๗๓.๕๖ บาท)	๒๕๖,๐๐๐ -๑๘๘,๓๗๓.๕๖ ๑๐๗,๖๒๖.๔๔	๙๙,๙๕๘.๓๓	๗,๖๖๘.๑๑			✓	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗ (โอนเพิ่ม ๑๘๘,๓๗๓.๕๖ บาท)	๑๐๐,๐๐๐ +๑๘๘,๓๗๓.๕๖ ๒๘๘,๓๗๓.๕๖	๒๘๘,๓๗๓.๕๖	๐			✓	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒ (โอนสัด ๒๒,๙๐๐ บาท)	๑๐๐,๐๐๐ -๒๒,๙๐๐ ๗๗,๑๐๐	๗๗,๐๒๕.๐๒	๗๔.๙๘			✓	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๕๖.๐๒	๓.๙๘			✓	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ (โอนสัด ๓,๑๔๙.๘๔ บาท)	๑๗๕,๐๐๐ -๓,๑๔๙.๘๔ ๑๗๑,๘๕๐.๑๖	๑๗๑,๘๕๐.๑๖	๘๗.๓๔			✓	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑ (โอนเพิ่ม ๑๙,๙๙๘.๙๖ บาท)	๓๐,๐๐๐ +๑๙,๙๙๘.๙๖ ๔๙,๙๙๘.๙๖	๔๙,๙๙๘.๙๖	๐			✓	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (โอนเพิ่ม ๒๖,๐๔๙.๘๔ บาท)	๘๐,๐๐๐ +๒๖,๙๐๐ +๓,๑๔๙.๘๔ ๑๐๖,๐๔๙.๘๔	๑๐๖,๐๔๙.๘๔	๐			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานทะเลและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๕๖,๐๐๐	๐	๑๕๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ ๗ (โอนลด ๑๗,๖๙๑ บาท)	๒๐๐,๐๐๐ -๑๗,๖๙๑ ๑๘๒,๓๐๙	๑๘๒,๓๐๘.๗๔	๐.๒๖			✓	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ (โอนลด ๑๖,๕๕๒.๔๐ บาท)	๑๕๐,๐๐๐ -๓,๓๓๔.๘๕ -๓,๒๑๗.๕๕ -๑๐,๐๐๐ ๑๓๓,๔๐๗.๖๐	๑๓๓,๑๓๑.๕๔	๒๗๖.๐๖			✓	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อห้วยสุวรรณ หมู่ที่ ๕ (โอนเพิ่ม ๔๗,๑๒๑.๘๕ บาท)	๒๐๐,๐๐๐ +๒๖,๐๕๖ +๑๗,๖๙๑ +๓,๓๓๔.๘๕ ๒๔๗,๑๒๑.๘๕	๒๔๗,๑๒๑.๘๕	๐			✓	กองช่าง	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ (โอนเพิ่ม ๓,๒๑๗.๕๕ บาท)	๑๐๐,๐๐๐ +๓,๒๑๗.๕๕ ๑๐๓,๒๑๗.๕๕	๑๐๓,๒๑๗.๕๕	๐			✓	กองช่าง	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยฝั่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (โอนลด ๒๖,๐๕๖ บาท)	๕๐,๐๐๐ -๒๖,๐๕๖ ๒๓,๙๔๔	๒๓,๙๔๓.๓๙	๐.๖๑			✓	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙ (โอนลด ๑๓,๑๔๗.๖๔ บาท)	๑๕๐,๐๐๐ -๑๒,๙๗๐.๔๔ -๑๗๗.๒๐ ๑๓๖,๘๕๒.๓๖	๑๓๕,๓๑๖.๔๘	๑,๕๓๕.๘๘			✓	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ คุ่มน้อย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒ (โอนเพิ่ม ๒๒,๙๗๐.๔๔ บาท)	๔๐,๙๐๐ +๑๐,๐๐๐ +๑๒,๙๗๐.๔๔ ๖๓,๘๗๐.๔๔	๖๓,๘๗๐.๔๔	๐			✓	กองช่าง	
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓ (โอนเพิ่ม ๑๗๗.๒๐ บาท)	๔๙,๐๐๐ +๑๗๗.๒๐ ๔๙,๑๗๗.๒๐	๔๙,๑๗๗.๒๐	๐			✓	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๐๑,๘๐๐	๐	๔๐๑,๘๐๐		✓		กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๘,๖๐๐	๐	๘,๖๐๐		✓		กองช่าง	
รวม	๒๒	๓,๔๕๗,๓๐๐	๒,๘๕๐,๗๘๐.๖๗	๖๐๖,๕๑๙.๓๓	๔	๐	๑๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการและสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการและสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนหรือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการและสังคม	
รวม	๓	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๓	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการประมงน้ำจืด(การเลี้ยงปลาในกระชัง)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม	๔	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	๔	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๑๐๔,๘๐๐	๖,๖๑๐,๑๐๐	๗,๔๙๔,๗๐๐		✓		กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๕๗๒,๐๐๐	๒,๒๘๙,๘๐๐	๒,๒๘๒,๒๐๐		✓		กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐		✓		กองสวัสดิการฯ	
๔	เงินสมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองสาธารณสุข	
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการประชาชนวันละบาท ตำบลแก้วแดง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการฯ	
รวม	๕	๑๙,๐๖๖,๘๐๐	๙,๑๔๕,๙๐๐	๙,๙๒๐,๙๐๐	๑	๓	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและพื้นที่หลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการตั้งจุดตรวจเทศบาลสงกรานต์และปีใหม่	๘๐,๐๐๐	๒๔,๒๔๐	๕๕,๗๖๐		✓		สำนักปลัด	
รวม	๕	๒๖๐,๐๐๐	๒๔,๒๔๐	๒๓๕,๗๖๐	๔	๑	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๒๗,๓๕๒	๐	๓๒๗,๓๕๒	✓			กองการศึกษา	
๓	โครงการปฐมวัยเทศบาลผู้ปกครอง	๑๖,๙๐๐	๐	๑๖,๙๐๐	✓			กองการศึกษา	
๔	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก	๑๑๐,๙๒๕	๐	๑๑๐,๙๒๕	✓			กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๑,๓๖๙,๓๐๕	๖๕๗,๐๙๑	๗๑๒,๒๑๔		✓		กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรียน	๕,๓๐๒,๐๐๐	๒,๓๓๓,๗๙๘	๒,๙๖๘,๒๐๒		✓		กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล เพื่อดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวแดงทำใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวแดงทำใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
รวม	๙	๗,๓๒๖,๔๘๒	๓,๑๕๐,๘๘๙	๔,๑๗๕,๕๙๓	๔	๒	๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	คำจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการจัดทำหมั่นสุนัขและแมวในตำบลถ้ำแก้วแดง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ”	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อกล.)และผู้นำหมู่บ้านตำบลถ้ำแก้วแดง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๕	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐			✓	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๖	๖๓๖,๕๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๓๙๖,๕๐๐	๕	๐	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการกัญญา เชิดชูผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓		กองสวัสดิการฯ	
รวม	๔	๔๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	๒	๑	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ -โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา -โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ -โครงการประเพณีวันลอยกระทง -ประเพณีแห่กระฐูปูญออกพรรษา ฯลฯ	๔๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐		✓		กองการศึกษา	
๒	โครงการประเพณีแห่กระฐูปูญออกพรรษา (โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐ บาท)	๒๗๐,๐๐๐ + ๑๓๐,๐๐๐ = ๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๖๐๐	๗,๔๐๐			✓	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชุมชนศาสนาคริสต์ ตำบลถ้ำแดง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมธรรมะประชาชนตำบลถ้ำแดง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมธรรมะศึกษาเยาวชนตำบลถ้ำแดง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระฐูปูญออกพรรษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทิดไท้องค์ราชัน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
รวม	๙	๑,๔๓๐,๐๐๐	๙๗๒,๖๐๐	๔๕๗,๔๐๐	๒	๑	๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๘ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน/สถานประกอบการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	สมทบสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			กองคลัง	
รวม	๑	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๗,๐๐๐		✓		สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง หรือการทำประชาพิจารณ์ ประชุมติต่าง ๆ (โอนเพิ่ม ๗๐,๙๙๔ บาท)	๕๐,๐๐๐ + ๗๐,๙๙๔ = ๑๒๐,๙๙๔	๗๖,๕๕๐.๕๐	๔๔,๔๔๓.๕๐		✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแก้วแดง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแก้วแดง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแก้วแดง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๖	รายจ่ายอื่น ๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติงานของ อบต.ถ้ำแก้วแดง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
รวม	๖	๕๕๐,๙๙๔	๗๙,๕๕๐.๕๐	๔๗๑,๔๔๓.๕๐	๔	๒	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๐		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๑ โครงการ

- สถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๙๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๙

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๖

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕

๒. งบประมาณโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๖,๐๘๘,๗๗๖

บาท


- งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๖๘๔,๔๖๐.๑๗ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๓

- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๙,๔๐๔,๓๑๕.๘๓ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๗

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางณิชากรินทร์ มณีทิพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุจิตรา ปานจำรูญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายชนาธิป ขวัญมา)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง