

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
คำนำ	๑
<b>ส่วนที่ ๒</b>	
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	๒
พันธกิจ	๒
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๓
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๔
<b>ส่วนที่ ๓</b>	
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗
<b>ส่วนที่ ๔</b>	
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๕
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๖
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ	๓๖
บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น	๓๗

# ส่วนที่ ๑

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

## ส่วนที่ ๒

**การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง**

**๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น**

“ธรรมชาติสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา นำภูมิปัญญาไทย ใฝ่ใจศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

**๒. พันธกิจ**

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๕. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๑๐. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๑๑. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๑๒. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๓. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๔. การท่องเที่ยว /การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑๕. การผังเมือง
๑๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

### ๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
๒. การรักษาความสะอาดและการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. คุ้มครอง ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการสาธารณสุข
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๙. ให้มีตลาด และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๐. การท่องเที่ยว/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง...

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

# ส่วนที่ ๓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้างวัดป่าห้วยคลองนา จำนวน ๒ จุด บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๙๕,๘๐๐	๐	๑๙๕,๘๐๐		✓		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๕๔,๖๐๐	๐	๑๕๔,๖๐๐		✓		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๑๖๓,๔๐๐	๐	๑๖๓,๔๐๐		✓		กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๑ จุด บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖	๑๓๙,๕๐๐	๐	๑๓๙,๕๐๐		✓		กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เอนกประสงค์ บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐		✓		กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายเที่ยง นิลสิงขร - หลังวัดใหม่เจริญธรรม บ้านหนองหอยฝั่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๒๐,๕๐๐	๐	๓๒๐,๕๐๐	✓			กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งตู้ไฟฟ้าตัดหยอดเหรียญ บ้านโนนเต่าเห หมู่ที่ ๓	๒๑๑,๐๐๐	๐	๒๑๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเต่าเห หมู่ที่ ๓	๑๓๕,๗๐๐	๐	๑๓๕,๗๐๐	✓			กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๓ สาย บ้านหัวนาค่า หมู่ที่ ๗	๑๕๑,๕๐๐	๐	๑๕๑,๕๐๐	✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านนงค้ำกอง กิ่งสีเสียด บ้านสีเสียด หมู่ที่ ๑	๙,๑๐๐	๐	๙,๑๐๐	✓			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายบ้านนางจันทร์ดี หงส์สถาบันหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖	๑๔,๗๐๐	๐	๑๔,๗๐๐	✓			กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๒๘,๗๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๒,๗๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๕	โครงการถมดินที่สาธารณะบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๖	โครงการก่อสร้างป้าย รั้ว ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๖๕,๐๐๐	๐	๔๖๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือสุวรรณ บ้านบ้านเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๔๑๓,๐๐๐	๐	๔๑๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.ถ้ำแก้วแดง ด้านทิศตะวันตกบ้านบ้านเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๔๗,๐๐๐	๐	๑๔๗,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเมรุ บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๒๖๓,๐๐๐	๐	๒๖๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถวัลย์ กงชัย บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	๔๗๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปครนน้อย บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๔๐๓,๐๐๐	๐	๔๐๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเป้ง - ลานมัน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๘๘,๐๐๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดศรีสุวรรณ บ้านป่าหนัดสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๘๘,๐๐๐	๐	๑๘๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ จุด บ้านหนองหอยโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๒๕,๒๐๐	๐	๒๒๕,๒๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากประปา - โคกหินเพลิง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๔๗๓,๐๐๐	๐	๔๗๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบักบริเวณบ้านนางสมหมาย รั้ววันสุข บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านบ้านเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๘๐๐	๐	๑๖๐,๘๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๒๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านบ้านเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๓๗๑,๐๐๐	๐	๓๗๑,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศาลากลางบ้าน - สีแยก ประปา จำนวน ๒ ช่วง บ้านบ้านเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๘๒,๙๐๐	๐	๑๘๒,๙๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพัฒน์ โพลโยธา บ้านหัวคลองงา หมู่ที่ ๙	๔๔๙,๐๐๐	๐	๔๔๙,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัด - ประปา จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๘๓,๐๐๐	๐	๔๘๓,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินไปดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายข้าง อบอุ่น.ถ้ำวัวแดง ทิศตะวันออก บ้านป่าเหินสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๒๓๔,๐๐๐	๐	๒๓๔,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายหนองหอยปึง - คลองไทร(นอกเขต) บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายจากประปา - หน้าวัดใหม่เจริญธรรม บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖	๔๕๖,๐๐๐	๐	๔๕๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๔๙๑,๐๐๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ สาย บ้านป่าเหินสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๓๖๘,๐๐๐	๐	๓๖๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๓๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ สาย บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓	๔๓๘,๐๐๐	๐	๔๓๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินไปดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ สาย บ้านหนองหอยปึง หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ สาย บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายสติต นามพิมล - หลังโรงเรียนหนองหอยปึงบ้านเหนือ บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าคุ่มคลองพัฒนา บ้านห้วยคลองงา หมู่ที่ ๙	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประทีป สุริโย บ้านห้วยคลองงา หมู่ที่ ๙	๑๔๖,๐๐๐	๐	๑๔๖,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายมงคล ทาดวงตา จำนวน ๒ ช่วง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐		✓		กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินมาใช้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายไปวัดป่าบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๒ สาย บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดป่าวังทอง จำนวน ๓ ช่วง บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐	๐	๔๒๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๔๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวนาคำ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๗	๔๑๕,๐๐๐	๐	๔๑๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๐	โครงการติดตั้งระบบประปาบาดาลโซล่าเซลล์ ๑๖ ต.ฉะเชิงเทรา บ้านบ้านเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๘๐๐	๐	๑๓๐,๘๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕๑	โครงการยกย่องคุณดินถนนเพื่อ การเกษตร เส้นทางนายหน้ - ถานมัน บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๑๓๗,๑๐๐	๐	๑๓๗,๑๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๒	โครงการย้ายหอประปา อบต.ถ้ำแก้วแดง บ้านบ้านน้ำจืดสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๑๘๖,๐๐๐	๐	๑๘๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดย การเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (เส้นกลางหมู่บ้าน) บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑	๒๔๕,๘๐๐	๐	๒๔๕,๘๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย หนองหอยปึง-โนนลาน บ้านหนองหอยปึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
๕๕	โครงการปรับปรุงหอรกกระจายน้ำ บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	เงินจ่ายขาด สะสม
รวม	๕๕	๑๖,๕๓๔,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐	๑๕,๗๗๒,๐๐๐	๔๓	๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า สายบ้านโนนเต่าเห่ - บ้านหนองหอยปิง บ้านโนนเต่าเห่ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๘๔.๙๖	๒๑๕.๐๔			✓	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ ๖ (โอนเพิ่ม ๑๘๘,๔๑๒.๖๒ บาท)	๒๙๖,๐๐๐ +๑๘๘,๔๑๒.๖๒ ๔๘๔,๔๑๒.๖๒	๔๘๔,๓๖๙.๘๐	๔๒.๘๒			✓	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำค่า หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕.๔๖	๔.๕๔			✓	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๖.๐๒	๓.๐๐๓			✓	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๙๘๐.๓๗	๑๙.๖๓			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหอยฝั่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๓.๒๓	๖.๗๗			✓	กองช่าง	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙ (โอนลด ๑๐๖,๘๒๒.๘๐ บาท)	๑๕๖,๐๐๐ -๑๐๖,๘๒๒.๘๐ ๔๙,๑๗๗.๒๐	๔๙,๑๗๗.๒๐	๐			✓	กองช่าง	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ ๗ (โอนลด ๑๗,๖๙๑.๒๖ บาท)	๒๐๐,๐๐๐ -๑๗,๖๙๑.๒๖ ๑๘๒,๓๐๘.๗๔	๑๘๒,๓๐๘.๗๔	๐			✓	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๙.๒๐	๐.๘๐			✓	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือสุวรรณ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๙๘.๑๖	๑.๘๔			✓	กองช่าง	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘.๙๖	๑.๐๔			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

๑.๒ แผนงานคณะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยบังพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙ (โอนลด ๑๔,๖๘๓.๕๒ บาท )	๑๕๐,๐๐๐ -๑๔,๖๘๓.๕๒ ๑๓๕,๓๑๖.๔๘	๑๓๕,๓๑๖.๔๘	๐			✓	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ คุ่มน้อย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒	๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	๐			✓	กองช่าง	
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ ๓ (โอนลด ๔๙,๐๐๐ บาท )	๔๙,๐๐๐ -๔๙,๐๐๐ ๐	๐	๐	✓			กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๑๑,๘๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๑๕,๘๐๐			✓	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสี่เสียด หมู่ที่ ๑	๘,๖๐๐	๐	๘,๖๐๐		✓		กองช่าง	
รวม	๒๒	๓,๔๕๗,๕๑๕.๐๔	๓,๔๓๒,๘๑๘.๕๘	๒๔,๖๙๖.๔๖	๑	๑	๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการประมงน้ำจืด(การเลี้ยงปลาในกระชัง) ( ोनลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท )	๑๐๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐ ๐	๐	๐	✓			กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี ( ोनลด ๓๐,๐๐๐ บาท )	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐ ๐	๐	๐	✓			กองส่งเสริม การเกษตร	
๓	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ( ोनลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท )	๑๐๐,๐๐๐ -๑๐๐,๐๐๐ ๐	๐	๐	✓			กองส่งเสริม การเกษตร	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ( ोनลด ๖๐,๐๐๐ บาท )	๖๐,๐๐๐ -๖๐,๐๐๐ ๐	๐	๐	✓			กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม	๔	๒๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท )	๑๔,๑๐๔,๘๐๐ -๕๐,๐๐๐ ๑๔,๐๕๔,๘๐๐	๑๓,๔๐๒,๐๐๐	๖๕๒,๘๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท )	๔,๕๗๒,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐ ๔,๖๒๒,๐๐๐	๔,๖๑๗,๔๐๐	๔,๖๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๔	เงินสมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองสาธารณสุข	
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการประชาชนวันละบาท ตำบลถ้ำแก้วแดง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๕	๑๘,๐๖๖,๘๐๐	๑๘,๓๙๑,๔๐๐	๖๗๕,๔๐๐	๐	๐	๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและพื้นที่พหุหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ (โอนลด ๑๖,๗๗๑ บาท )	๒๐,๐๐๐ -๑๖,๗๗๑ ๓,๒๒๙	๐	๓,๒๒๙	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๕	๒๕			✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท )	๓๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๒๐๐			✓	สำนักปลัด	
๕	โครงการตั้งจุดตรวจเทศบาลสงกรานต์และปีใหม่ (โอนลด ๕๕,๗๖๐ บาท )	๘๐,๐๐๐ -๕๕,๗๖๐ ๒๔,๒๔๐	๒๔,๒๔๐	๐			✓	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (โอนตั้งรายการใหม่ ๔๕,๐๐๐ บาท )	๔๕,๐๐๐	๔๐,๓๕๕	๔,๖๔๕			✓		
รวม	๖	๒๕๒,๔๖๙	๑๔๔,๓๗๐	๑๐๘,๐๙๙	๒	๐	๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๒๗,๓๕๒	๓๑๑,๕๗๖	๑๕,๗๗๖			✓	กองการศึกษา	
๓	โครงการประชุมนิเทศน์ผู้ปกครอง	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท) (โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท)	๔๐,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๔๐	๙๖๐			✓	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท) (โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท)	๑๑๐,๙๒๕ + ๔๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๙๒๕	๑๑๖,๑๔๕	๕,๗๘๐			✓	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๑,๓๖๙,๓๐๕	๑,๓๔๖,๗๖๙	๒๒,๕๓๖			✓	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรียน (โอนเพิ่ม ๕๓๕,๐๐๐ บาท)	๕,๓๐๒,๐๐๐ + ๕๓๕,๐๐๐ ๕,๘๓๗,๐๐๐	๕,๗๘๓,๘๘๘	๑,๐๕๓,๑๐๒			✓	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๘	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล เพื่อดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำแก้วแดงท่าใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบล เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำแก้วแดงท่าใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
รวม	๙	๗,๘๖๑,๔๘๒	๖,๗๖๔,๓๒๘	๑,๐๙๗,๑๕๔	๐	๐	๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๖,๕๐๐	๔,๕๐๐	๒,๐๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการจัดทำหมันสุนัขและแมวในตำบลถ้ำแก้วแดง (โอนลด ๑๗,๕๗๐ บาท )	๓๐,๐๐๐ - ๑๗,๕๗๐ = ๑๒,๔๓๐	๑๑,๗๕๕	๑๘,๒๕๕			✓	กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินมาดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ”	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุข	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)และผู้นำหมู่บ้านตำบลถ้ำวัวแดง (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท )	๒๕๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ = ๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๓๒๐	๖๘๐			✓	กองสาธารณสุข	
๕	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๖๙,๕๘๐	๑๐,๔๒๐			✓	กองสาธารณสุข	
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐			✓	กองสาธารณสุข	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพตำบลถ้ำวัวแดง (โอนตั้งรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท )	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองสาธารณสุข	
รวม	๗	๘๑๘,๙๓๐	๗๗๕,๑๕๕	๔๓,๗๗๕	๑	๐	๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการกัญญา เชิดชูผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๑๓,๕๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเรือพายผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐ บาท )	๑๐๐,๐๐๐ +๑๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐	๒๕๑,๔๐๐	๑๘,๖๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๔	๕๗๐,๐๐๐	๔๑๘,๔๐๐	๑๕๑,๖๐๐	๑	๐	๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐			✓	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๒,๒๐๐	๑๗,๘๐๐			✓	กองสวัสดิการ และสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๖๐๐	๕๐,๔๐๐			✓	กองสวัสดิการ และสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนหรือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๔๕,๙๐๐	๔,๑๐๐			✓	กองสวัสดิการและสังคม	
รวม	๔	๕๑๐,๐๐๐	๓๓๗,๗๐๐	๑๗๒,๓๐๐	๐	๐	๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ -โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา -โครงการรณรงค์ทำบุญอายุ -โครงการประเพณีวันลอยกระทง -ประเพณีแห่กระฐูปญญออกพรรษา ฯลฯ (โอนลด ๒๒,๔๓๐ บาท)	๔๕๐,๐๐๐ -๒๒,๔๓๐ ๔๒๗,๕๗๐	๔๒๗,๑๘๐	๓๙๐			✓	กองการศึกษา	
๒	โครงการประเพณีแห่กระฐูปญญออกพรรษา (โอนเพิ่ม ๓๓๐,๐๐๐ บาท)	๒๗๐,๐๐๐ +๓๓๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐	๕๘๕,๗๖๘	๑๔,๒๓๒			✓	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้นำเงินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชุมชนศาสนาศรีสรีสต์ ตำบลแก้วแว้วแดง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมธรรมะประชาชนตำบลแก้วแว้วแดง (โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท)	๑๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	๐	๐	✓			กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมธรรมะศึกษาเยาวชนตำบลแก้วแว้วแดง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระฐูปอออกพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เทิดไท้องค์ราชัน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีฬายาเสพติด (โอนเพิ่ม ๗๑,๕๐๐ บาท)	๑๐๐,๐๐๐ +๗๑,๕๐๐ ๑๗๑,๕๐๐	๑๗๑,๕๐๗	๓			✓	กองการศึกษา	
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษา	
รวม	๙	๑,๖๖๙,๐๗๐	๑,๖๕๔,๔๕๕	๑๔,๖๒๕	๑	๐	๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๘ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน/สถานประกอบการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุข	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๗๔,๐๐๘	๑๙๓,๕๐๕	๘๐,๕๐๓			✓	กองคลัง	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๒,๐๐๐	๔,๓๒๑	๗,๖๗๙			✓	กองคลัง	
๓	เงินสำรองจ่าย (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท )	๓๐๘,๕๐๐ +๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๘,๕๐๐	๓๙๑,๘๒๖	๑๑๖,๖๗๔			✓	กองคลัง	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๐			✓	กองคลัง	
๕	สมทบสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			กองคลัง	
รวม	๕	๑,๒๗๙,๕๐๘	๑,๑๖๙,๑๕๖	๑๑๐,๓๕๒	๑	๐	๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองการบริหาร

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๓๐๐	๖๓,๗๐๐			✓	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง หรือการทำประชาพิจารณ์ ประชาชนมติต่าง ๆ (โอนเพิ่ม ๗๐,๙๙๔ บาท )	๕๐,๐๐๐ +๗๐,๙๙๔ ๑๒๐,๙๙๔	๑๑๖,๑๔๔	๔,๘๕๐			✓	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแก้วแดง (โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท )	๓๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐	๑๗๑,๕๘๐	๘,๔๒๐			✓	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแก้วแดง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการเมืองการบริการ

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแก้วแดง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๖	รายจ่ายอื่น ๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติงานของ อบต.ถ้ำแก้วแดง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด	
รวม	๗	๗๒๐,๙๙๔	๓๔๔,๐๒๔	๓๗๖,๙๗๐	๓	๐	๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการเมืองการบริหาร

๔.๓ แผนงานด้านรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ชั้นวางของ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ศพด.
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ศพด.
๓	พัดลมตั้งพื้น	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ศพด.
๔	พัดลมติดผนัง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ศพด.
รวม	๔	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๔		

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก พับขาสถิง	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ศพด.
รวม	๑	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุก(ดีเซล) ( โอนลด ๑๗๕,๐๐๐ บาท )	๘๕๐,๐๐๐ -๑๗๕,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๐			✓	กองคลัง	
รวม	๑	๖๗๕,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๑	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑		

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เครื่องครัวไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑	๐	๐		

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด	
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด	ป้องกันฯ
รวม	๒	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๒		

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	คู่มือรื้อน้ำ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ศพด.
รวม	๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑		

๗. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	กล้องวัดระดับ	๑๗,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๒๐๐		✓		กองช่าง	
๒	ไม้สัดน้ำ	๑,๕๐๐	๑,๕๕๐	๕๐		✓		กองช่าง	
รวม	๒	๑๘,๕๐๐	๑๘,๒๕๐	๒๕๐	๐	๒			

๘. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	ป้องกันฯ
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐			

๘. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑	๐			

๘. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๐		

# ส่วนที่ ๕

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)**

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริง ตามข้อบัญญัติและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๐ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๔

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๓

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม	๗๗	๒๔	๔๔	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	-	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๕	๓๙	-	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๓	๙	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๔๐</b>	<b>๗๓</b>	<b>๔๔</b>	<b>๒๓</b>

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ รายการ  
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ รายการ ไม่ได้ดำเนินการ ๔ รายการ

## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

๒. จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถ ดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ / กิจกรรม

๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมา มีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

๔. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชนจึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๕. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

## ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

๒. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสุขสมบัติ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการ / กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

๕. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ / กิจกรรมที่มากเกินไปเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่ว่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

## บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น

### รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้านควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ / กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ / กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

# ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปี ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดที่งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง